

# 监 理 日 志

工程名称: 乌审旗蒙古族乡2016年村级光伏扶贫电站采购项目

|             |                                                                               |                 |      |    |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期          | 2017年2月15日 星期二                                                                | 气候              | 阴    | 气温 | 14-30℃ |
| 监理单位动态: 巡视  |                                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 消缺 |                                                                               |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:     |                                                                               |                 |      |    |        |
| 施工进度情况      | 心亭乡红葫芦村项目组件安装完成,由于组件采购跟不上,现场施工无法正常进行.                                         |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题     | 对心亭乡红葫芦村项目进行巡视,组件安装结果,因程仍未见施工.施工过程中组件安装不规范,局部支架码,码未紧固,光伏电缆穿线管固定不牢,个别光伏板安装不规范. |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果  | 现场通知北京中伙源,现场负责人刘冠男,要求对存在的问题及时进行整改处理,当天已安排人员进行整改,现已在逐步整改中.                     |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他     |                                                                               |                 |      |    |        |
| 记录人         | 王悦                                                                            |                 | 总监签阅 |    |        |