

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月22日

星期: 六

天气: 晴

气温: 40-28℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	到龙达项目查看施工进度及安全防护措施. 龙达现场屋面防护还未完成, 要求总包方必须防护搭建好后再行施工. 管平到屋面的梯子还未搭建, 已下发通知单让其整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		管平8人在4号屋面安装寻轨. 寻轨一端不水平, 已下发整改通知单, 让其整改.
其 它 事 项	下发通知单 JSJH-YF-TZD-001	
本日现场监理人员	段光林 赵阳	
记录人: 段光林	总监 (总监代表): 段平	