

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 30 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 28~36℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	检查现场施工质量和情况、 督促总包材料尽快到场。 至承台放样，因是雨天不能进场。 整理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		参建 2人吊屋面瓦块。 3人1号屋面安装檩条。 4人2号屋面铺设地脚铁和连接檩条。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孙伟	
记录人:	孙伟	总监 (总监代表): 孙伟