

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年9月22日

星期: 五

工程名称: 嘉善聚晖. 嘉兴福泉

天气: 阵雨

气温: 20-26℃

监 理 工 作 情 况	陪同总包. 施工队 2016年项目检查整改情况 (业主要求). 赵胜. 晋亿. 永航. 到崇丰项目查看高压箱变位置. 整理监理云资料. 与总包. 业主. 施工方微信沟通工作事宜. (巡视项目)	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	崇丰. 高压施工队到现地评估. 具体进场 时间待定. 宏嘉. 承因因组件未到无人施工. 东福嘉兴项目 龙达下午4点左右到组件. 星源安装桥架	
其 它 事 项	龙达(东福) 组件到货.	
本日现场监理人员 段光林 周晓霞		
记录人: 段光林		总监 (总监代表):