监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 05 日

天气：晴

星期：六

气温：35°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none">1、 巡检毛原、竹园沟、北旧县村围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑，稳定性好。2、 巡检柏树咀、窑沟、杨峪河、薛岭扁铁焊接工作，要求接地扁铁搭接必须符合规范设计要求，组件支架及电气设备外壳接地。3、 整理监理资料。				
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="300 893 464 936">施工单位</th><th data-bbox="464 893 1458 936">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="300 936 464 1597">河南福拓太科机电安装工程有限公司</td><td data-bbox="464 936 1458 1597"><ol style="list-style-type: none">1、 柏树咀5人浇筑围栏地桩全部完成；4人组件接地，完成15组；2、 窑沟2人支架对穿螺丝打孔，完成13组；3、 杨峪河3人接地焊接，完成50%；4、 薛岭3人接地焊接，完成50%；5、 毛原5人安装围栏全部完成；6、 竹园沟9人安装围栏全部完成，3人并网箱接线全部完成；7、 北旧县村8人围栏放线完成；</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	河南福拓太科机电安装工程有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、 柏树咀5人浇筑围栏地桩全部完成；4人组件接地，完成15组；2、 窑沟2人支架对穿螺丝打孔，完成13组；3、 杨峪河3人接地焊接，完成50%；4、 薛岭3人接地焊接，完成50%；5、 毛原5人安装围栏全部完成；6、 竹园沟9人安装围栏全部完成，3人并网箱接线全部完成；7、 北旧县村8人围栏放线完成；
施工单位	施工内容及进度				
河南福拓太科机电安装工程有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、 柏树咀5人浇筑围栏地桩全部完成；4人组件接地，完成15组；2、 窑沟2人支架对穿螺丝打孔，完成13组；3、 杨峪河3人接地焊接，完成50%；4、 薛岭3人接地焊接，完成50%；5、 毛原5人安装围栏全部完成；6、 竹园沟9人安装围栏全部完成，3人并网箱接线全部完成；7、 北旧县村8人围栏放线完成；				
其它 事项	<ol style="list-style-type: none">1、 小街剩余施工内容需与村内协调；2、 下宋烟房旁边场地围栏施工需与村内协调。				
本日现场监理人员	李云 雷博文				
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				