

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 3 日 星期五	气候	晴	气温	17℃-20℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 满缺 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 乌江中学 防护栏安装. 2. 布阳金河场地 整理 清理.				
检查发现的问题	1. 部分围栏基础浇筑不符合要求, 2. 部分围栏网片紧固螺栓不紧固. 3. 部分围栏接地扁钢回填不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 对乌江中学 围栏基础浇筑不牢固部位进行二次浇筑. 2. 对乌江中学 网片不紧固部位进行二次加固. 3. 对接地扁钢回填存在下沉现象部位进行二次回填.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 4 日 星期六	气候	晴	气温	16℃-18℃
监理人员动态:	整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	消缺				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 历阳白果 支架 场地进行消缺 2. 乌江中学 场地进行消缺.				
检查发现的问题	1. 历阳白果场地 防护栏 进行加固 松动. 2. 历阳白果场地 部分 支架 斜撑 因 连接 螺栓 未 紧固, 3. 乌江中学场地 部分 后拉撑 未 安装.				
处理措施、意见、结果	1. 对 历阳白果场地 防护栏 松动 部位 进行 加固 或 二次 浇筑. 2. 要求 对 历阳白果场地 支架 连接 螺栓 不 紧固 部位 进行 紧固 3. 要求 对 后拉撑 未 安装 部分 进行 安装				
协调内容 或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			