监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 30 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 6-14°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查现场施工队人员安全措施落实情况。</p> <p>巡查现场工程质量及消缺整改情况。</p> <p>今日西安市阎良区供电局检查验收，对现场提出整改问题并记录，对并网柜的 PT、CT 的安装提出整改，供电局配备的互感器单独安装一个区域，线路提出重新布置，达到横平竖直，美观。要求施工单位下班前清理当日施工垃圾，避免堵塞下水道。</p> <p>整理监理资料。</p> <p style="text-align: center;">场内施工人数 12 人，管理人员 2 人，共计 14 人</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	<p>1. 桥架扣板 4 人</p> <p>2. 光伏电缆捆扎 8 人</p>
其 它 事 项	<p>运材料平板车 1 辆</p> <p>全场施工无违章，安全无事故</p>	
	本日现场监理人员	任志会
	记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):