

监 理 日 志

工程名称: 林溪禹州梨园沟14#地35K16路迁改工程.

日期	2018年3月10日 星期二	气候	晴	气温	4°-19°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工人员19人				
施工机械动态:	三轮车4辆				
施工进度情况	13#. 文成路. 8# 基础浇筑 12:00-17:00 浇筑2个桩.				
检查发现的问题	1. 8#基坑有多余石块; 2. 脚手架不牢固, 存在安全隐患; 3. 浇筑过程中, 钢筋笼垂直度不够. 4. 地脚螺栓未做防锈处理. 5. 现场阻工严重.				
处理措施、意见、结果	现场已安排整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	孔志刚	总监签阅	金文		

