

监 理 日 志

工程名称: 新沅溪路14#工地351U线改造工程

日期	17年12月31日 星期三	气候	阴	气温	7-16℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6人 施工员20人					
施工机械动态: 3台 2台 5台 1台 搅拌机1台					
施工进度情况	9#基坑支模: 下午2:00浇筑。 22#基坑清理: 下午支模。 21#基坑清理。				
检查发现的问题	9#基坑内有剩余土方, 模板变形严重。 22#清坑还有剩余土方, 现场素砼已整。 塌落度检测: 2次, 82' 80。 地脚螺栓与管没处理。				
处理措施、意见、结果	模板变形已整改。 22# 9#支模过程中产生的土方, 已即时清理。 现场已把螺栓的错层清除。				
协调内容或其他	均已协调完成, 明天开挖。				
记录人	方小志		总监签阅		