

监 理 日 志

工程名称: 新建铁路...站		日期: 2017年10月23日 星期一	气候: 晴	气温: 17°C ~ 28°C
监理人员动态: 王... 施工方人员动态: 11人 施工机械动态: 碎一辆			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工进度情况	现谈混凝土配合比... 从...搬运及... 位置. 从现场指挥协调. 约明日完成			
检查发现的问题	1. 由于材料缺少. 导致部分工程无法开展 2. 现场无总包单位负责人. 且包现场负责人不在岗			
处理措施、意见、结果	1. 材料缺少问题已上报至建设单位. 已下发 处理单 2. 已通知了建设单位. 现场无总包单位负责人. 我 部无法掌握材料进出场时间. 无法掌握进度			
协调内容或其他				
记录人	王...		总监签阅	