

监 理 日 志

工程名称: 330国道京石44.441km处收费站改扩建

日期	2017年11月8日 星期三	气候	晴	气温	14~25℃	
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:						32人
施工机械动态:						
施工进度情况	检查发现变更情况, 目前施工人数32人, 进行立杆、支架安装, 检查以往进行搭架, 按地施工(进行修整, 施工单位连续夜间进行加班施工)					
检查发现的问题	1. 330国道配号面存在破壁, 导致立杆产生不平, 影响一平面上。					
处理措施、意见、结果	要求尽量调平, 拟通过立杆垫块用, 次要量, 可以进行切割部分立杆长度等					
协调内容或其他						
记录人	王海春	总监签阅				