

监 理 日 志

工程名称: 2018年8月1日 星期三 气候 多云 气温 33/26℃

日期	2018年8月1日 星期三	气候	多云	气温	33/26℃
监理人员动态: 1人 郭光耀 施工方人员动态: 23名工人, 管理2名 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 钢楼梯制作10人 2. 焊装车间屋面检修通道安装7人 3. 总装车间屋面检修通道安装7人				
检查发现的问题	1. 焊装车间屋面检修通道=处焊点未焊牢 2. 钢楼梯=处焊接外观不符合要求, 2.4及2.5				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促屋面检修通道焊点焊牢, 符合要求 2. 现场要求重新焊接, 外观符合要求				
协调内容或其他	1. 今天收到最新钢楼梯(沃尔沃定制钢梯, 2018.7.30)施工图, 已通知最新图纸施工 2. 今天对钢楼梯进行安全验收, 罚款24元, 从工程进款中扣除, 当天处理 3. 今天进行安全定期检查: 查出问题, 现场已处理, 明天进行复查				
记录人	郭光耀		总监签阅	梅波	