

监 理 日 志

工程名称: 浙江同德路桥建设有限公司12m/10m预制板桥

日期	2018年4月23日 星期一	气候	阴	气温	17~23℃
监理人员动态:	郭永德 贺梦凡 李飞	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管工1人, 泥工40.				
施工机械动态:					
施工进度情况	整改消缺, 在路基范围内清理垃圾, 拆除护栏, 铺装盖板, 恢复同德路基, 铺路				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡	总监签阅	梅波		