监 理 日 志

工程名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019年8月29日 星期四	气候	多云	气温	22-34℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	16人				
施工机械动态：	无				
施工进度情况	1. 光伏 20 区 21 区桩头防腐消缺整改、支架接地消缺施工。 2. 光伏 37 区 38 区 39 区 40 区箱变拆线，准备更换箱变。				
检查发现的问题	1. 光伏 1 区 19 号汇流箱一支路组件接线盒破损。 2. 光伏 262 号逆变器通讯故障中断。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快安排人员更换组件。 2. 施工单位需尽快排查处理。				
协调内容或其他					
记录人	蒋帅焱	总监阅签	李元堂		