

监 理 日 志

工程名称: 扶沟标

日期	2018 年 1 月 22 日 星期一	气候	阴	气温	1/-4℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 商企进场两车			
施工方人员动态: 43人					
施工机械动态: 送运桶车5辆, 挖土机1辆					
施工进度情况	江北厂后道路、维修小道完6人 赵楼接地、屯晚沟回填完成, 穆庄排水沟施工完成 麻里计量箱更换完成, 小岗排水沟施工完筑14人				
检查发现的问题	排水沟外观质量差且个别地方厚度不达标 道路铺设后未修整				
处理措施、意见、结果	要求施工方加派人手, 尽早完成扫尾工作 严格按照设计要求施工, 负责人巡查, 自检发现问题及时返工				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建