

监 理 日 志

工程名称: 扶沟标

日期	2018年1月25日 星期四	气候	雪	气温	-4/-4℃
监理人员动态: 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 运输车辆					
施工进度情况	白潭汇流箱、计量箱雨棚安装中 站前道路平整, 垃圾清理				
检查发现的问题	雪天垃圾被雪覆盖, 不易清理 计量箱高于原汇流箱, 雨棚安装未水平				
处理措施、意见、结果	要求施工方雪后再进行厂区整理 雨棚安装另加支架安装				
协调内容或其他	监理预验收提出问题要在天气允许后及时消缺				
记录人	孙元		总监签阅		

