

监 理 日 志

工程名称: 同安扶沟老伏扶贫五标项目

日期	2018年元月10日 星期三	气候	晴	气温	-4-6
监理人员动态: 检查 施工方人员动态: 水沟, 围栏, 道路 施工机械动态: 道路, 水沟			材料进场、取样见证、合格情况: 砂、石子、水泥		
施工进度情况	水沟、水沟, 明天全部完成 王家、围栏明天全部完成 樊家、道路明天全部完成 其它工地情况: 陈家全面完成 其余工地未做 寨湾、王家水沟未做				
检查发现的问题	检查樊家、做路不符合标准 牛信水沟全面返工, 不合要求 王家、围栏、用土圈不合标准				
处理措施、意见、结果	樊家、道路返工, 比例要标准 牛信水沟、无标号、无强度, 全面返工 王家、围栏、固定后浇筑 300x400 混凝土				
协调内容或其他	关于王家、监理、总包方与土地使用至 协调, 同家围栏施工, 最后南面土地围好				
记录人	徐存辉		总监签阅	苗守明	

