

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟老庄扶余五标项目

日期	2018年5月18日 星期四	气候	多云	气温	-1-8°
监理单位动态:	检查		材料进场、取样见证、合格情况: 砂, 石子.		
施工方人员动态:	水沟, 做路				
施工机械动态:	水沟, 做路				
施工进度情况	陈家、呼庄、樊家、才湾, 基本全部完成 王家、牛堡、等做路, 寨湾, 因特殊事水沟停 潘家, 做路				
检查发现的问题	检查从发起, 逆变器工作情况, 以查出问题 做路不达标情况, 原来查出王家, 围拦没 用螺丝, 和其它更改情况, 各工地水沟质量问 题, 都有更改, 整改通知, 但没有去做. 防雷开关, 无色线.				
处理措施、意见、结果	通过总包老板, 李总, 必须进快解决 做路不达标返工自理, 王家, 围拦, 说几 遍, 必须改正, 其它更改, 尽快完成, 各工地水 沟, 需修整的修整, 该返工的返工, 防雷开关 必须用色线连接.				
协调内容或其他	这都有总包方, 哥李工, 在场解决				
记录人	徐存辉		总监签阅	苗守明	

