

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月14日 星期二	气候	晴	气温	5-15℃
监理人员动态: 现场旁站.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 浇筑、打孔、坪地					
施工机械动态: 打桩、浇筑.					
施工进度情况	游家. 浇筑. 30根 王家. 打孔. 坪地完成				
检查发现的问题	游家. 浇筑时发现孔四周不清楚.				
处理措施、意见、结果	立即安排两名. 清理四周. 结果良好.				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉		总监签阅	黄永明	