

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟老伏扶贫五标项目

日期	2018年元月15日 星期二	气候	多云	气温	-1-10°
监理人员动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况: 砂 石子			
施工方人员动态:	水沟 做路				
施工机械动态:	做路 水沟				
施工进度情况	陈家、樊家、呼庄, 全部项目做完 游家、刁湾 牛信, 道路未做, 其余都做完了 王家、寨湾, 做水沟, 道路未做, 其余做完				
检查发现的问题	检查, 王家、牛信、游家, 围拦, 不合格 牛信水沟, 无法可用, 其它项目水沟需整改 呼庄, 电器接地不牢固, 电箱不正 水沟过路未做, 边路, 路面石子不达标				
处理措施、意见、结果	围拦, 返工加固, 牛信水沟全部返工 其它工地水沟修整, 水沟过路处做好 呼庄, 电器接地加固, 电箱校正 路面石子加厚, 50mm				
协调内容或其他	总包方、户总、施工员卢奇, 三人当面, 通知 施工队返工, 整改				
记录人	徐存峰	总监签阅	苗守明		

