

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟农村扶贫五标项目

日期	2018 年 5 月 24 日 星期三	气候	多云	气温	-5 - 10°
监理单位动态: 检查			材料进场, 取样见证, 合格情况: 砂, 石子.		
施工方人员动态: 做路, 更改					
施工机械动态: 做路					
施工进度情况	呼庄, 更改王家做路, 陈家湾家樊家, 刁湾, 黎湾, 牛信, 全面完成				
检查发现的问题	经县领导, 总监苗总, 检验, 呼庄, 刁湾, 王家湾家, 陈家, 查出各项问题, (王家路面, 姜主任同案, 下口坪整, 上口整, 8-10公分, 石子, 反同, 围拦, 水沟, 还需修理, 消防架安装确定.				
处理措施、意见、结果	处理各项目按以前, 更改通知, 认真检查核对, 所事项更改情况, 确保验收过关, 质行人, 卢子奇, 李新刚, 王新明, 完成所需控制开关, 安装, 及逆变器情况, 处理检查, 卢总负责王家路面施工, 确保质量, 保证工期.				
协调内容或其他	今天县领导, 苗总监, 检查五标完成, 质量情况, 并提出整改意见, 参加人员 总包卢子奇, 李新刚, 监理徐存辉等人				
记录人	徐存辉		总监签阅	苗守明	

