

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹财政整合资金农村土地整治项目

日期	2017年11月5日 星期二	气候	晴	气温	11-22℃
监理人员动态:	苗宇明 王田富, 徐晓叶	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	管配人员5人, 施工队5人				
施工机械动态:	一台挖机, 一台打桩机				
施工进度情况	完成平整土方205方 部分地块平整后开始打桩.				
检查发现的问题	现场监理员与施工方中的问题进行交流				
处理措施、意见、结果	对部分地块进行了变更.				
协调内容或其他	与甲方、设计对部分地块进行审核. 协调.				
记录人	徐晓叶		总监签阅	苗宇明	