

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河经济开发区污水处理厂工程

日期	2018 年 9 月 10 日 星期一	气候	晴	气温	17°-28°
监理人员动态: 韩守明, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理 2 人, 施工 3 人					
施工机械动态: 10 吨吊车一台					

施工进度情况	1. 4.5 井箱变处 镀锌防腐刷漆; 2. 屋面防水处 打胶封堵; 3. 清理 4.5 井箱变处 杂草, 硬化路面。
--------	---

检查发现的问题	1. 施工单位股权转让手续办理缓慢, 影响最终验收; 2. 防水系统问题: ① 雨水点处未支护; ② 屋面保温措施短缺; ③ 跨越横杆处未固定。
---------	---

处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧办理股权转让; 2. 要求施工单位全面检查, 完成防水系统整改。
------------	--

协调内容	监理人员向正泰项目经理汇报现场情况及督促整改进度。
------	---------------------------

记录人	仇善善	总监签字	韩守明
-----	-----	------	-----