监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月 11 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 27-34° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 现场部分施工人员未按照要求佩戴安全帽 2. 高空作业人员未按照要求合理配挂安全用具	
	处理措施： 1. 涉及高空作业区域，作业人员必须佩戴安全防护用品，严格按照高挂低用标准执行 2. 要求负责人做好安全教育工作，落实人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 2#、3#成品库屋面清洗系统安装完成80% 2. 维修车间、检测中心通讯系统安装完成80% 3. 3#成品库汇流箱电缆头制作暗转完成80%
	本日现场监理员	张海龙
	记录人： 张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：