

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 25 日 星期五	气候	阴	气温	16-24℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工.					
施工机械动态: 接地沟回填					
施工进度情况 施工部位	区间接地扁铁焊接 113 组, 桥架安装 126 米 接地扁铁防腐漆刷 320 组, 区间接地沟回填 100 组, 综合楼二层. 内外墙抹灰全部完成				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	程强强.	总监签阅			