

监 理 日 志

日 期	2018 年 9 月 11 日 星期 二	气候	多云	气温	16--26℃
监理人员动态：外线巡查			材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态：停工					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	由于总包拖欠工程款，施工队现场阻工，道路堵死， 停工。				
检查发现 的问题	配合业主对外线进行巡查，为明天并网做好充分准备。				
处理措施 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	赵晓红	总监签阅			