

监 理 日 志

工程名称: 长沙靖江路快速路工程五通立交立交工程

日期	2021年3月6日 星期二	气候	多云	气温	0℃-10℃
监理单位动态: 监理单位2人巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 管理人员3人管理现场					
施工机械动态: 装载机二台手拉车一台打拉机一台打桩。					
施工进度情况	1. 桩头焊接完成60个。 2. 打桩完成61根, 累计35根。 3. 一区降标准。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	下午召开监理例会, 会议内容详会议记录。				
记录人	朱子兵	总监签阅	苗子明		