监 理 日 志

工程名称: 滦海国泰新能源 375MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-3~4℃
监理人员动态:	陈淑霞. 程象雄		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	25台汽车吊一辆				
施工进度情况	使用汽车吊. 将组件吊送至屋面, 组件安装.				
检查发现的问题	现场汽车吊使用时周围未作警戒 个别组件. 瓦块未紧固到位.				
处理措施、意见、结果	现场立即要求汽车吊四周. 拉警戒线 要求 组件安装时. 瓦块紧固牢靠.				
协调内容 或其他	业主方部经理到现场检查. 指导工作 进场一辆组件 (50箱 1500块) 日晚6:00召开专题会. 就现场存在问题作讨论. 并形成会议纪要				
记录人	程象雄	总监签阅	薛生刚		