

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 13 日 天气: 晴

星期: 二 气温: 18—1C°

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视 1. 屋面施工现场, 未发现安全隐患。 2. 桥架安装, 未发现安全隐患。 3. 配电房施工现场, 有一人未佩戴安全帽, 提醒后, 已佩戴完整。 4. 箱变接地扁铁焊接施工现场, 有两人未佩戴安全帽, 提醒后, 佩戴完整。 现场质量检查: 1. 150平方线路敷设, 符合要求。 2. 箱变接地扁铁焊接, 检查时发现, 焊渣未清理干净, 未刷防腐漆, 及时提醒后, 均已整改。 3. 配电房内墙刷浆, 符合要求。 4. 屋面增容瓦夹粘接, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	合肥富春园林建设工程有限公司。	1. 150平方线路敷设, 15人, 完成80% 2. 配电房内墙刷浆, 2人, 完成20% 3. 屋面增容瓦夹粘接, 10人, 完成100% 4. 箱变接地扁铁焊接, 3人, 完成30%
其 它 事 项	昨天检查线路敷设时有叠压, 绞绕, 排列不整齐。今天均已整改。	

本日现场监理
人员

张金星、赵旭

记录人：张金星

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

