监 理 日 志 ()

日期：2018 年 3 月 13 日

天气：多云

星期：二

气温：14-24℃

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 施工人员未佩戴安全帽 现场无技术负责人，无专职安全员 自进场至今未收到施工方资料，施工方各个工序均未向我监理部提前报验	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽力合电力建设有限公司	二次舱、一次舱连线（施工方一人）
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王博 任志会
记录人：王博		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：