

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年2月3日 星期三	气候	晴	气温	-5℃-2℃
监理单位动态:	邵乃雷	材料进场、取样见证、合格情况: 樟条进场			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	吊车				
施工进度情况	上午 屋面11个队在清理积雪。 下午 樟条进场,吊车吊起樟条至提前清理好的场地。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	邵乃雷	总监签阅	任伟峰		