

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年九月17日 星期五	气候	阴/转雨	气温	4-9℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	22号厂房屋面支墩定点放线, 完成2/5.				
检查发现的问题	因天气下雨, 下午无人施工.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	段光林	总监签阅	王仲峰		