

监 理 日 志

工程名称:

日期	2016 年 1 月 1 日 星期 四	气候	晴	气温	-4°C - 4°C
监理单位动态:	邵乃智	材料进场、取样见证、合格情况: 压块进场, 检验合格			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	上午: 挖机进场, 清理道路, 清理 预制块地基较厚, 破除地基。 下午: 清理建筑垃圾, 开挖预制块地基; 铺设碎石垫层, 4-8流浇筑混凝土垫层。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	邵乃智	总监签阅	任 伟 峰		