

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月28日 星期四	气候	雨	气温	31/24
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘区桥架线路调整、10人				
检查发现的问题	1. 并网第二天下雨, 监理、运维检查开关柜时发现, 2#高压柜通风口漏雨, 监理责令总包方于厂家联系维修。 2. 省气象台6月28号9时36分继续发布暴雨黄色预警信号, 在未来6小时内降雨量达50毫米以上				
处理措施、意见、结果	天气不好, 监理要求施工方和运维人员对新设备不足处及时通知施工方处理, 以免造成事故。				
协调内容或其他	南自后台厂家调试系统。				
记录人	秦福幸		总监签阅		