监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 20 日

星期: 五

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26°C ~ 35°C

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡视 联兴施工现场 2. 外线未完成 (光缆未到) 3. 钢平台楼梯扶手未除锈 4. 光伏支架已开始生锈 (螺栓)
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	甘 实 建	消缺6人.

其 它 事 项	进场道路被阻拦, 光缆未到.
------------------	----------------

本日现场监理人员: 李明冬

记录人: 李明冬 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰