

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县农村饮水安全工程

日期	2018 年 10 月 16 日 星期二	气候	雨	气温	15 ~ 19℃
监理人员动态:	葛庆琦 李包立 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况: $\phi 10$ mm 两捆钢筋到场. $\phi 6.5$ mm			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖机1台 打桩机2台				
施工进度情况	雨天. 打桩作业无法施工. 三号地放点. 除草. 料场, 蓄水池土地平整				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	学习监理资料. 熟悉图纸				
记录人	贺梦凡		总监签阅		