

监 理 日 志

工程名称: 泰顺公路30m农村公路外迁公路小修项目.

日期	2019年5月25日 星期六	气候	阴	气温	18~27℃
监理人员动态: 葛永政 贺慧A.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管建强 梁10. 孙20. 孙15					
施工机械动态: 挖机3 打桩机1.					
施工部位 进度情况	井架路道路开挖. 桩基1. 2. 5. 6. 8号地泥桩基础 木架组件安装. 电缆沟开挖. 箱变基础施工.				
检查发现的 问题	2号地木架高度与图纸设计不符				
处理措施、 意见、结果	签发编号为015通知单要求整改.				
协调内容或 其他					
记录人	贺慧A		总监签阅	刘士发	