

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘江新区长沙县黄兴镇黄兴村扶贫项目		气候	气温
日期	2018年5月16日 星期三	气候	29℃-35℃
监理人员动态: 黄永军 李士中 王成宽 王成宽		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 王成宽 王成宽 王成宽 王成宽			
施工机械动态: 挖掘机 推土机 装载机 搅拌机			
施工进度情况	1. 113-23号线路架设, 17号线路架设。 2. 站内土方回填, 西面围墙圈梁拆模, 涵水养护, 室内回填, 砌头修建。 3. 搭设临时线。		
检查发现的问题	现场施工与现寸不符, 湖南湘中已协调好。		
处理措施、意见、结果			
协调内容或其他			
记录人	王成宽	总监签阅	黄永军

