

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴县20MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年7月11日 星期二	气候	晴	气温	28℃ 34℃
监理人员动态:	陈瑜 王坤 李坤 王坤 李坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包2人 分包施工8人				
施工机械动态:	吊车1台 挖掘机3台 装载机2台 换牌机2台				
施工进度情况	1. 西乙电箱室内设备已安装。 2. 其它工程未施工。				
检查发现的问题	1. 光伏区存在阻工问题, 目前处于停工状态, 中伙正在协调。 2. 升压站工程基本处于停工状态。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友宽	总监签阅	苗子明		