监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 8 月 8 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27° — 36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员在巡视中发现高压配电室吊灯灯杆与灯座丝扣没连接。</p> <p>2、监理人员在巡视中发现二次室内等电位明敷接地网高度不符合设计及规范要求。</p> <p style="text-align: center;">现场对不满足设计及规范要求的监理人员要求尽快整改。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧 电 力 工 程 设 计 (上 海) 有 限 公 司 湖 南 鸿 源 电 力 建 设 有 限 公 司	<p>1、配电室内安装等电位明敷接地环网, 安装人员 2 人。</p> <p>2、配电室外四周做散水整理基础及夯实, 施工人员 6 人。</p> <p>3、浇筑电缆沟盖板, 施工人员 2 人</p> <p style="text-align: center;">光伏区未施工</p>
其 它 事 项	设计人员到现场讨论升压站围墙放坡设计	
本日现场监理人员		陈 渝 王乐乐 李士中 李仓立
记录人: 李士中		总监理工程师: 苗守明