监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 9 月 24 日

天气： 雨

星期： 一

气温： 20°-27°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	光伏区浮船安装吊卸进湖，旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>一. 升压站工程未施工。</p> <p>二. 1、光伏区新到浮船 8 艘，船 2 艘，2、光伏区打桩完成 53 根。3、下午因下雨，现场无法施工。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝 王友宽	
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明	