监 理 日 记 ()

日期：2018 年 10 月 6 日

天气：晴

星期：六

气温：14°-27°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站配电楼外墙保温施工，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 20 名。升压站施工人员 8 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、1.升压站北侧道路浇筑完成，洒水养护；2.配电楼外墙保温施工；3. 隔离围栏基础支座浇筑。 二、光伏区 41 区支架安装 3 组；41 区立柱柱头焊接完成 21 个；36 区 2*50 电缆敷设。
其 它 事 项	下午 3 点总包项目部召开监理例会	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明

江苏省建设厅监制