监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 11 月 09 日

天气： 多云

星期： 五

气温： 8°-17°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站水泵房外墙圈梁钢筋绑扎制模，旁站 人员：管理人员 7 名。光伏区施工人员 102 名。升压站施工人员 14 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、升压站水泵房外墙圈梁钢筋绑扎，制模。2.打桩机设备安装，调试 二、(卓越)光伏区 1.(36、32、47、48)区支架安装(35)组，累计完成(576)组，2.()区组件安装块，累计完成(8679)块；3.(35、39、47、48)区立柱焊接100个，累计完成(4900)个 4.()区400桩打桩根，累计完成(900)根；(47、48、51、54)区300桩打桩116根，累计完成(4479)根；5、桥架安装：44区100*50桥架安装100米，累计完成3650m。6、背板接线连接：累计完成8679块。7、环网接地施工；累计完成3600m。8、直流电缆敷设：累计完成4780m。9、37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成。 三、(擎云)光伏区 1.7、12、13、31区300桩打桩完成(137)根，累计完成(1842)根；12、13、31区400桩打桩完成()，累计完成(59)根；2.12区立柱焊接()组，累计30组。
其 它 事 项	上午现场土建监理黄长春事假离开项目	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱	

记录人：王友宽

总监理工程师：苗守明

江苏省建设厅监制