监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 04 日

天气： 雨

星期： 二

气温： 6°-9°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">下雨升压站，光伏区未施工 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 184 名。升压站施工人员 7 名。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、.升压站未施工 二、(卓越)光伏区未施工 三、(擎云)光伏区.支架方管安装 3 组，合计 301 组。支架方管安装 3 组，合计 301 组。上、下支架安装 4 组，合计 193 组
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄永革 黄长春	
记 录 人 ：王友宽	总 监 理 工 程 师 :苗守明	

江苏省建设厅监制