监 理 日 记 ()

日期: 2019年04月26号

天气: 阴

星期: 五

气温: 21° — 30°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 升压站: 升压站办公楼卫生间隔断施工, 升压站办公楼门厅配电箱接线, 水泵房耐水腻子施工;</p> <p>2、 光伏区: 光伏区 61 区、62 区支架安装完成 0.25MW。300mm 打桩完成 143 根, 400mm 打桩完成 30 根。立柱焊接完成 72 个。800 桥架安装完成 34 米, 高压电缆整理一个区。55 区组件安装 500 块。26 区、29 区、34 区、42 区、46 区箱变带电。29 区背板插线及直流桥架安装。7 区桥架盖板覆盖。34 区立柱防腐完成 50%;</p> <p>3、 今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;</p> <p>4、 今日于项目部召开监理例会;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 138 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼卫生间隔断施工施工; 光伏区支架安装;
其 它 事 项	今日黄永革到湘阴项目	
本日现场监理人员 陈 渝 黄永革 王洪光 李曙宾 刘俊俊		
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明