

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 29 号

天气: 阴

星期: 二

气温: 12° —16°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作情况	1、办公楼隔断施工，第二遍耐水腻子施工，灯具安装，吊顶施工； 2、光伏区 29 区汇流箱接线完成 2 台，箱变 3*300 的电缆接线完成； 3、整理监理资料； 4、今日监理人员巡视升压站未发现质量及安全隐患；		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 综合楼、水泵房施工，施工人员 10 名； 光伏区施工人员 138 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 2 艘，浮船 98 艘； 综合楼卫生间隔断施工施工；光伏区支架安装；	
其它事项	因阴雨天气未进行施工		
本日现场监理人员		陈 渝 黄永革 王洪光 李曙宾 刘俊俊	
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	