监 理 日 记 ()

日期: 2019年05月12号

天气: 阴雨

星期: 日

气温: 18° — 21°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼外墙保温施工。办公楼室内耐水腻子施工; 2、光伏区: 光伏区支架安装完成 0.12MW。立柱焊接完成 111 个。26 区 300mm 打桩完成 48 根。54、62 区组件安装完成 0.035MW。30 区、32 区、63 区驱动拉杆安装完成 3 个方阵。钢平台接地 1 个。管桩到货 111 根; 3、今日上午巡视升压站施工情况未发现安全及质量问题; 4、下午下雨, 整理监理资料;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 105 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 综合楼第二道腻子施工; 光伏区支架安装; 管桩到货 111 根;
其 它 事 项	下午下雨部分未施工	
本日现场监理人员 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊		
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明