

监 理 日 志

工程名称: 2018年11月28日星期三

日期	2018年11月28日 星期三	气候	晴	气温	8-21℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 细管拉拔材料进场数量如下: 400、1米的19支。 400 12米的17支。 经检查合格				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	开差: 1. 办公室独立卫生间、厨房及餐厅墙砖施工。 2. 办公室内散水施工。 3. 办公室内洗手台及水龙头安装。 4. 污水处理基坑开挖。 光伏区: 1. 整石施工情况。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	王孝全	总监签阅	李元堂		

