

监 理 日 志

工程名称: 旧罗20北河: 疏浚: 恢复项目

日期	2019年08月02日 星期五	气候	多云	气温	27℃-36℃
监理人员动态: 孔令才、姜长青、王磊.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队人员共50人.					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆.					
施工进度情况	① 8已接地扁铁焊接20米. ② 11已钢牛安装20块 (0.0834M) ③ 1已支路调整. ④ 24已驱动机电源线施工. ⑤ 施工作业、材料吊运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 对现场施工进行检查 发现较大隐患. ② 整理资料、查看相关规范标准.				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	