

监 理 日 志

工程名称: 湖南2018年农村饮水安全工程

日期	2019年08月09日 星期五	气候	多云	气温	27℃-36℃
监理单位动态: 孔金才、黄长春、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场18根.			
施工方人员动态: 施工员45人					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 4区、7区、8区电气调试。 ② 11区、14区线路安装200米(0.073mw) ③ 17区启动柜杆调整、22区汇流箱防火封堵。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 对现场安全进行检查, 未发现安全隐患。 ② 整理资料, 查看相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	孔金才		